


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Великого Новгорода

Н.Г. Константинова



**Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг реализации региональных проектов, осуществляемых в  
рамках национальных проектов на территории городского округа  
Великий Новгород, за истекший период 2024 года»**

29 октября 2024 года

Великий Новгород

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов, осуществляемых в рамках национальных проектов на территории городского округа Великий Новгород, за истекший период 2024 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий", утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода от 31.03.2015 № 7.

Основанием для проведения указанного мероприятия является План работы Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода (далее - Контрольно-счетная палата) на 2024 год.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются процессы, связанные с реализацией в городском округе мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов и деятельность органов местного самоуправления и организаций - участников регионального проекта по их реализации, в том числе использованию бюджетных средств.

Заключение подготовлено на основании информации, документов и материалов, полученных по запросам Контрольно-счетной палаты, направленным предварительно и в период проведения экспертно-аналитического мероприятия, данных, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочной правовой системе «Консультант плюс», а также материалов текущих проверок.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

**Установление объемов бюджетных ассигнований на реализацию  
мероприятий региональных проектов**

В 2024 году на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород реализуются региональные проекты в рамках трех

национальных проектов: «Образование», «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

По состоянию на 01.10.2024 года на реализацию региональных проектов предусмотрено финансирование в объеме 2 022,1 млн. руб., в том числе:

за счет федеральных средств 893,1 млн. руб.;

за счет средств областного бюджета 618,9 млн. руб.;

за счет средств городского бюджета 510,1 млн. рублей.

Значительная доля собственных средств в структуре расходов, предусмотренных бюджетом города на реализацию национальных проектов, объясняется в основном дополнительным выделением финансирования на строительство общеобразовательной организации на 1501 место с бассейном по ул. Королева.

По сравнению с 2023 годом сократилось количество финансируемых региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов. Так, в текущем периоде не нашли свою реализацию такие региональные проекты, как «Социальная активность», «Культурная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Развитие туристической инфраструктуры».

Анализ кассового исполнения расходов по состоянию на 01.10.2024 года в разрезе конкретных региональных проектов приведен в таблице.

тыс. руб.

Наименование регионального проекта	Предусмотрено бюджетом		Кассовый расход		Исполнение, %
	Всего	в т.ч. субсидия, субвенция, иной межбюд- жетный трансферт	Всего	в т.ч. субсидия, субвенция, иной межбюд- жетный трансферт	
Цифровая образовательная среда (Новгородская область)	600,0	600,0	136,6	136,6	22,8
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новгородская область)	6 118,2	6 118,2	4 588,8	4 588,8	75,0
Современная школа (Новгородская область)	1 424 119,8	941 311,3	859 678,0	850 261,4	60,4
Успех каждого ребенка (Новгородская область)	1 499,0	1 499,0	1 124,3	1 124,3	75,0
Дорожная сеть (Новгородская область)	225 775,0	223 516,0	182 156,2	180 334,6	80,7
Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области	85 480,6	63 216,1	64 028,9	50 024,4	74,9

Жилье и ипотека (Новгородская область)	278 464,1	275 679,5	0,0	0,0	0,0
Итого	2 022 056,7	1 511 940,1	1 111 712,8	1 086 470,1	55,0

Как видно из приведенных данных, кассовые расходы на реализацию региональных проектов за 9 месяцев текущего года составили 1 111,7 млн. руб., или 55 % от плановых назначений. Анализ текущего исполнения мероприятий региональных проектов, а также рисков неисполнения целевых показателей в разрезе конкретных региональных проектов приведен ниже по тексту настоящего заключения.

**Анализ планируемых и достигнутых в проверяемом периоде промежуточных результатов реализации мероприятий региональных проектов.**

**Оценка уровня исполнения заключенных контрактов (договоров) и соблюдения их условий (выборочно).**

В текущем году на территории Великого Новгорода осуществляется реализация **регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Новгородская область)** (далее — ЦОС) национального проекта «Образование».

В целях внедрения и функционирования целевой модели ЦОС между министерством образования Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода заключены следующие соглашения:

- от 29.01.2024 года № 176 о предоставлении из областного бюджета в 2024-2026 годах бюджету городского округа Великий Новгород иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение функционирования целевой модели ЦОС в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области в сумме 165,0 тыс. руб. ежегодно;
- от 29.01.2024 года № 198 о предоставлении из областного бюджета в 2024-2026 годах бюджету городского округа Великий Новгород иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели ЦОС в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 435,0 тыс. руб. ежегодно.

Таким образом, в текущем году плановый объем финансирования указанного регионального проекта установлен на уровне 2023 года и составил 600 тыс. рублей.

Результатом использования межбюджетного трансферта является 100-процентное финансовое обеспечение функционирования целевой модели ЦОС до конца 2024 года.

По итогам анализируемого периода в соответствии с отчетными данными комитета по образованию Администрации Великого Новгорода были выполнены и профинансированы за счет средств иных межбюджетных трансфертов работы по техническому обслуживанию, ремонту оргтехники, приобретению расходных материалов в сумме 136,6 тыс. руб., что составляет

порядка 23 % от общей суммы запланированных ассигнований (600 тыс. руб.). До конца текущего года планируется использование в полном объеме средств, предусмотренных как на приобретение, так и на обслуживание цифрового оборудования. Рисков, затрудняющих реализацию данного регионального проекта не установлено.

В целях реализации **регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новгородская область) национального проекта «Образование»** бюджету городского округа в 2024 году предусмотрена субвенция в сумме 6 118,2 тыс. руб. на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Средства субвенции направляются на оплату труда с начислениями педагогическим работникам, занимающим (совмещающим) должность советника директора общеобразовательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В настоящее время указанная должность внедрена в двадцати трех муниципальных образовательных организациях. В отчетном 2023 году количество образовательных учреждений, участвовавших в реализации регионального проекта, составляло 17 единиц.

За истекший период 2024 года финансирование расходов в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» составило 75 % от общего объема запланированных бюджетных средств (6 118,2 тыс. рублей).

Обстоятельств, затрудняющих реализацию указанного регионального проекта, не установлено.

В целях достижения результатов национального проекта «Образование» в рамках **регионального проекта «Современная школа» (Новгородская область)** продолжается строительство общеобразовательной организации на 1501 место с бассейном по адресу: Великий Новгород, ул. Королева (далее — объект, школа).

Источниками финансового обеспечения мероприятий по строительству школы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Средства федерального и областного бюджетов предоставлены бюджету города в форме субсидий в рамках соответствующих соглашений, заключенных между министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода<sup>1</sup>.

Указанными соглашениями установлен результат использования субсидии — создание новых мест в общеобразовательных организациях на 1501 учащихся в срок до 31.12.2024 года.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по достижению результата использования субсидии в 2024 году составляет 1 424 119,8 тыс. руб., из них: средства субсидии — 941 311,3 тыс.

<sup>1</sup>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2023 г. № 49701000-1-2023-005 (с изменениями от 07.02.2024 г.); соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Великого Новгорода от 31.01.2023 г. № 6 (с изменениями от 09.02.2023 г., от 15.02.2023 г., от 09.02.2024 г.) (далее – Соглашения от 24.01.2023 года, от 31.01.2023 года соответственно).

руб. или 66 % от общего объема расходного обязательства муниципалитета, средства местного бюджета — 482 808,5 тыс. руб. (в том числе 472 672,2 тыс. руб. — сверх уровня, предусмотренного Соглашениями, за счет средств городского бюджета).

Заказчиком работ по строительству школы с 24.11.2023 года является муниципальное автономное учреждение «Центр реализации проектов комфортной городской среды» (далее — МАУ «ЦРП КГС», заказчик).

Анализ хода реализации регионального проекта «Современная школа» проведен по данным мониторинга МАУ «ЦРП КГС» и сведениям, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

В таблице представлена информация о контрактах, финансирование которых в 2024 году осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта «Образование».

Реквизиты контракта	Исполнитель контракта	Срок исполнения	Цена контракта, тыс. руб.		Финансирование на 01.10.2024 года, тыс. руб.	
			Всего	в том числе 2024 год	Всего	в том числе 2024 год
Корректировка ПСД, строительство школы						
№1 от 07.12.2023 г.	ООО Норд-Строй-Групп	ПСД — 30.04.2024, СМР - 30.12.2024	1 731 540,2	1 398 382,1	1 190 036,0	858 877,9
Поставка компьютерного оборудования						
№1050600004 124000003 от 24.04.2024 г.	ООО Техно-лайн	01.12.2024-25.12.2024	84 293,0	24 537,6	0,0	0,0
Строительный контроль						
№3 от 27.12.2023 г.	ГБУ УКС НО	30.06.2024	600,0	600,0	600,0	600,0
№8 от 01.07.2024 г.	ГБУ УКС НО	28.12.2024	600,0	600,0	200,0	200,0
Итого				1 424 119,7	1 190 836,0	859 677,9

В целях выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации и строительству объекта на основании Постановления № 5867<sup>2</sup> с подрядчиком ООО «НордСтройГрупп» (г. Санкт-Петербург) был заключен контракт от 07.12.2023 года № 1 со сроком выполнения:

- работ по корректировке проектно-сметной документации (далее — ПСД) — до 30.04.2024 года;
- строительно-монтажных работ — до 30.12.2024 года.

<sup>2</sup>Постановление Администрации Великого Новгорода от 06.12.2023 г. № 5867 «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Великий Новгород» (далее — Постановление № 5867)

В рамках указанного контракта подрядчик продолжает возводить объект, строительство которого начато в январе 2023 года ООО «ТехСити».

Стоимость работ по контракту составляет 1 731 540,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований:

2023 года — в сумме 331 158,1 тыс. руб.;

2024 года — в сумме 1 398 382,1 тыс. руб.;

2025 года — в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

На основании части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в соответствии с Постановлением № 1655<sup>3</sup> дополнительным соглашением от 19.04.2024 года № 5 в пункт 4.7 контракта внесены изменения, согласно которых предусмотрено авансирование в размере 49,83 % от цены контракта, что не противоречит пункту 1 Постановления № 846<sup>4</sup>.

Общий объем средств, перечисленных подрядчику в рамках финансирования указанного контракта, составил 1 190 036,0 тыс. руб., в том числе 34 630,8 тыс. руб. за счет лимитов 2023 года. Остаток средств субсидии отчетного периода в размере 296 527,3 тыс. руб. разрешен к использованию МАУ «ЦРП КГС» согласно постановлению Администрации Великого Новгорода № 148 от 16.01.2024 года.

В процессе исполнения данного контракта были нарушены установленные сроки выполнения работ.

Так, в соответствии с пунктом 3.5 контракта результатом выполненных работ по корректировке ПСД является откорректированная проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. Положительное заключение государственной экспертизы № 53-1-1-2-057174-2024 в отношении объекта экспертизы «Средняя общеобразовательная школа на 1501 учащихся в Деревяницком жилом микрорайоне Великого Новгорода по ул. Королева» утверждено 28.09.2024 года, что практически на пять месяцев превышает установленный контрактом срок (30.04.2024 года). По состоянию на анализируемую дату приемка и оплата работ по корректировке ПСД заказчиком не произведена.

Согласно Отчету Администрации Великого Новгорода об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (Приложение № 5 к Соглашению от 24.01.2023 года) техническая готовность объекта оценивается в 72,7 процента.

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» за счет бюджетных ассигнований 2024-2025 годов с поставщиком ООО «Технолайн» заключен контракт от 24.04.2024 года № 1050600004124000003 стоимостью 84 293,0 тыс. руб. на поставку компьютерного оборудования в рамках строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1501 учащихся в Деревяницком жилом микрорайоне Великого Новгорода по ул. Королёва».

<sup>3</sup>Постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2024 г. № 1655 «Об изменении существенных условий муниципального контракта» (далее — Постановление № 1655)

<sup>4</sup>Постановление Администрации Великого Новгорода от 04.03.2024 г. № 846 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2024 году» (далее — Постановление № 846)

Согласно пункту 3.2 указанного контракта срок поставки товара установлен с 01.12.2024 года по 25.12.2024 года.

Учитывая, что результат использования субсидии (создание новых мест в общеобразовательных организациях на 1501 учащихся) установлен в срок до 31.12.2024 года, имеются риски невыполнения целевых показателей предоставления субсидии.

В соответствии с поручением Думы Великого Новгорода, Контрольно-счетной палатой в течение года осуществляется мониторинг реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» - строительство общеобразовательной организации на 1501 место с бассейном по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Королева, за истекший период 2024 года, результаты мониторинга направляются в Думу Великого Новгорода установленным порядком.

В рамках реализации **регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Новгородская область)** национального проекта «Образование» Администрацией Великого Новгорода с министерством образования Новгородской области заключено соглашение от 26.01.2024 года № 70 о предоставлении из областного бюджета в 2024-2026 годах бюджету городского округа Великий Новгород иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее - Соглашение).

В соответствии с условиями Соглашения общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет 1 499,0 тыс. рублей ежегодно.

Показателем результативности предоставления иного межбюджетного трансферта является функционирование в текущем финансовом году 625 новых мест дополнительного образования детей.

В соответствии с данными комитета по образованию Администрации Великого Новгорода по состоянию на анализируемую дату количество созданных за счет средств иного межбюджетного трансферта мест дополнительного образования детей превышает установленную Соглашением величину более, чем на 300 единиц.

В настоящее время указанный региональный проект реализуется на базе девяти образовательных организаций города (МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова, МАОУ «Гимназия «Новоскул», МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», МАОУ «Гимназия «Исток», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»).

Указанным муниципальным учреждениям были переданы оборудование, средства обучения и воспитания, приобретенные министерством образования Новгородской области в целях создания новых мест дополнительного образования детей.

Организация набора детей осуществляется по таким направлениям, как художественное, физкультурно-спортивное (лыжный клуб), естественнонаучное (Лаборатория «36,6», Волшебный мир фауны), техническое (3D-моделирование, Медиациентр, Технологии виртуальной и дополненной реальности), социально-гуманитарное (Правозащитник, Патриот), туристско-краеведческое.

Средства иного межбюджетного трансферта направляются на оплату труда с начислениями педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы на новых местах.

По состоянию на 01.10.2024 года бюджетные назначения, предусмотренные в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», освоены в сумме 1 124,3 тыс. руб. Остаток средств в сумме 374,7 тыс. руб. будет израсходован до конца текущего года. Обстоятельств, затрудняющих реализацию данного регионального проекта, не установлено.

Реализация **регионального проекта «Дорожная сеть» (Новгородская область)** национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году осуществляется в рамках соглашения от 05.02.2024 года № 20, заключенного между министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода, о предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — Соглашение). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет 225 775,0 тыс. рублей. Общий размер субсидии, исходя из уровня софинансирования равного не более 99 %, в рамках реализации указанного национального проекта составляет в текущем году 223 516,0 тыс. рублей.

Анализ хода реализации регионального проекта «Дорожная сеть» проведен по данным мониторинга ГАБС и сведениям, размещенным в ЕИС.

В приведенной ниже таблице представлена информация о заключенных муниципальных контрактах, финансирование которых в 2024 году осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

тыс. руб.

Наименование объекта	Реквизиты контракта	Исполнитель контракта	Срок исполнения	Цена контракта		Финансирование на 01.10.2024 г.	
				Всего	в т.ч. за счет средств 2024 года	Всего	в т.ч. за счет средств 2024 года
Ремонт автомобильных дорог							
ул. Большая Санкт-Петербургская	№035030001 1824000070 от	ООО Солид	30.12.2024	193 838,3	86 432,1	86 432,1	86 432,1



(от Базового переулка до северной границы), ул. Нехинская (от ж/д переезда до просп. Мира)	08.04.2024						
ул. Хутынская	№035030001 1824000069 от 08.04.2024	ООО Строй- капитал	30.12.2024	21 247,2	10 564,1	8 266,8	8 266,8
Строительство и реконструкция автомобильных дорог							
участок ул. Королева	№6 от 01.02.2023	АО СМУ-57	31.07.2024	154 758,9	66 994,6	154 758,9	66 994,6
Капитальный ремонт автомобильных дорог							
путепровод по Лужскому шоссе	№035030001 1822000138 от 17.06.2022	ООО ЛОИС	30.06.2024	152 547,0	49 562,8	120 594,7	17 610,5
Итого						213 553,6	179 304,0

Кроме того, в течение года осуществлялось финансирование услуг по строительному контролю и авторскому надзору.

В текущем году работы по ремонту улично-дорожной сети выполняют две подрядные организации: ООО «Солид» и ООО «Строй-капитал».

Так, полностью исполнены и профинансированы обязательства 2024 года по ремонту ул. Большой Санкт-Петербургской (от Базового переулка до северной границы Великого Новгорода), ул. Нехинской (от ж/д переезда до просп. Мира). В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта полный расчет за фактически выполненные работы будет произведен в 2025 году за счет предусмотренных лимитов.

Продолжаются работы в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги ул. Хутынской со сроком окончания работ до конца 2024 года. В августе текущего года были внесены изменения в части увеличения цены контракта на 1 931,2 тыс. руб., что не превышает 10 % стоимости контракта.

За период исполнения муниципального контракта объем принятых работ составил порядка 26 %, до конца текущего года планируется выполнение предусмотренных работ в полном объеме. В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта окончательный расчет за выполненные работы будет осуществлен за счет бюджетных ассигнований 2025 года.

В рамках заключенного с АО «СМУ-57» муниципального контракта № 6 от 01.02.2023 года завершены работы по реконструкции существующего и строительству недостающего участка ул. Королева, что подтверждено актом приемки законченного строительством линейного объекта от 16.08.2024 года. Таким образом, к установленному Соглашением сроку (август 2024 года)

техническая готовность указанного объекта капитального строительства составила 100 %.

На капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе с ООО «Лоис» в 2022 году заключен муниципальный контракт в сумме 152 547,0 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств текущего года — 49 562,8 тыс. рублей).

Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 22.12.2023 г. существенные условия указанного муниципального контракта были изменены, а именно до 30.06.2024 г. продлен срок выполнения работ.

В нарушение условия данного контракта (п. 2.2) и требования ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ подрядчик к установленному контрактом сроку (30.06.2024 года) не предоставил заказчику в полном объеме результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом. Кроме того, из 49 562,8 тыс. рублей финансирования 2024 года оплачено в текущем году работ на сумму 17 610,5 тыс. руб., или 35,5 % от объема предусмотренных в 2024 году бюджетных ассигнований. Соглашением о предоставлении субсидии срок завершения работ по капитальному ремонту путепровода установлен до конца 2024 года.

Вместе с тем, динамика освоения средств по данному муниципальному контракту свидетельствует о наличии у подрядчика существенных трудностей с его выполнением, соответственно, риск недостижения целевого показателя использования субсидии в 2024 году существует.

Согласно решению о бюджете Великого Новгорода на 2024 год<sup>5</sup> на реализацию мероприятий **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области»** национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены ассигнования в сумме 85 480,6 тыс. руб. (в том числе 6 460,5 тыс. руб. сверх уровня, предусмотренного соглашением).

Мероприятия в рамках регионального проекта включают в себя благоустройство дворовых и общественных территорий. Соглашением от 24.01.2024 года № 49701000-1-2024-006, заключенным с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее — Соглашение), установлены следующие целевые показатели – в срок до 31.12.2024 года выполнить и завершить приемку работ по благоустройству восемнадцати дворовых и общественных территорий Великого Новгорода, а именно:

дворовой территории МКД № 120 по ул. Большая Санкт-Петербургская;  
дворовой территории МКД № 4 корп. 2 по Щусева;  
дворовой территории МКД № 25 корп. 2 по ул. Стратилатовская;  
дворовой территории МКД № 4 по ул. Козьмодемьянская;  
дворовой территории МКД № 9 корп. 3 по ул. Коровникова;  
дворовой территории МКД № 7 по ул. Коровникова;  
дворовой территории МКД № 38 корп. 5 по просп. Александра Корсунова;  
дворовой территории МКД № 3 по ул. Кочетова;

<sup>5</sup>Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Великого Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее — решение о бюджете Великого Новгорода на 2024 год)

дворовой территории МКД № 36 по ул. Ломоносова;  
 дворовой территории МКД № 20/1 по ул. Московская;  
 дворовой территории МКД № 10а по ул. Парковая;  
 дворовой территории МКД № 14/32 по ул. Попова;  
 дворовой территории МКД № 14 по ул. Свободы;  
 дворовой территории МКД № 14 по ул. Т. Фрунзе-Оловянка;  
 общественного пространства «Чистые пруды» (пруды в конце Большой Санкт-Петербургской ул.), III этап;  
 территории в микрорайоне 7 Деревяницкого района Великого Новгорода (роща вдоль реки Деревянка), III этап;  
 роши в Псковском жилом районе города, в районе Луговой ул. и Аркажской ул., III этап;  
 пешеходной зоны ул. Попова от ул. Ломоносова до пр. Мира, I этап.

В таблице представлена информация об исполнении контрактов (договоров), заключенных с подрядными организациями на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Великого Новгорода по состоянию на 02.10.2024 года.

Показатель	Плановое количество	План, тыс. руб.	Заключены контракты (договоры), тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Остаток, тыс. руб.	
					от плана	от контракта
1	2	3	4	5	6=3-4	7=4-5
Дворовые территории	14	41 413,9	38 042,6	30 856,5	3 371,3	7 186,1
Общественные территории	4	44 066,7	40 818,7	34 808,7	3 248,0	6 010,0
Итого	18	85 480,6	78 861,3	65 665,2	6 619,3	13 196,1

По информации, представленной комитетом по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода, контракты (договоры) на благоустройство общественных территорий муниципального образования находятся в завершающей стадии исполнения.

В то же время, отдельные муниципальные контракты исполняются с нарушением графика выполнения работ. Так, на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Попова (установка урн, скамеек) с ИП Фроловым С.В. заключен контракт от 19.06.2024 года № 30 в сумме 599,8 тыс. руб. со сроком окончания работ до 17.08.2024 года. В настоящее время по информации ГАБС фактическое исполнение указанного контракта составляет 50 %.

В установленные сроки (до 31.07.2024 года) не исполнен муниципальный контракт в сумме 9 315,4 тыс. руб. от 11.01.2024 года № 117ЭА.2023, заключенный с ООО «Строй-капитал» на выполнение работ по

благоустройству парка «Чистые пруды». По оценке ГАБС обязательства подрядчика исполнены на 90 %.

В целях благоустройства дворовых территорий со всеми заявителями заключены соглашения о предоставлении субсидий. Договоры, заключенные с подрядчиками, предусматривают выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий, освещению, озеленению, установке систем видеонаблюдения, урн, скамеек, устройству детских площадок. На момент проверки, по данным ГАБС, благоустройство двенадцати дворовых территорий завершено.

Результатом выполнения Соглашения является реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в количестве 18 единиц до конца текущего года, риски невыполнения целевых показателей минимальны.

Реализация **регионального проекта «Жилье и ипотека» (Новгородская область)** национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году осуществляется в рамках соглашений, заключенных с министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, о предоставлении из бюджета Новгородской области бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, а именно:

от 25.07.2024 года № 49701000-1-2024-015 (далее — Соглашение от 25.07.2024 года);

от 01.08.2024 года № 17 (далее — Соглашение от 01.08.2024 года).

Соглашением от 25.07.2024 года результат использования субсидии, а именно реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, на 2024 год не установлен.

Согласно Соглашению от 01.08.2024 года, результат использования субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, должен быть достигнут в 2025 году.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем году на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результата регионального проекта, составляет 278 464,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий, направленных на достижение результата использования субсидии, в 2024 году осуществлялась МАУ «ЦРП КГС» (далее — заказчик) путем размещения муниципальных закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Так, 01.10.2024 года в ЕИС размещено извещение на право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода. Этап 6. Строительство инженерных сетей и трубопроводов улицы Большой Московской от ПК 3+70 до

ПК 17+90 и улицы 20-го Января на участке от улицы Советской Армии до улицы Большой Московской в Деревяницком жилом микрорайоне в Великом Новгороде» (далее — строительство объекта, строительство инженерных сетей и трубопроводов).

В таблице представлена информация о закупке, осуществленной МАУ «ЦРП КГС», на строительство объекта.

Объект закупки	Дата, способ размещения закупки	НМЦК, тыс. руб.			Сроки		Аванс
		Всего	в том числе		выполнения работ	исполнения контракта	
			1 этап	2 этап			
Этап 6. Строительство инженерных сетей и трубопроводов	01.10.2024, открытый конкурс	265 868,9	265 768,9	100,0	1 этап — 29.11.2024; 2 этап — 30.05.2025	1 этап — 27.12.2024; 2 этап — 27.06.2025	10 %

Анализ показал, что закупка в 2024 году осуществлялась с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а именно путем проведения открытого конкурса.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) произведен заказчиком проектно-сметным методом с применением положений Порядка и Методики № 841/пр<sup>6</sup>.

В извещении об осуществлении закупки на строительство объекта установлены сроки отдельных этапов исполнения контракта, а также информация о цене каждого из этапов исполнения контракта. Также предусмотрено авансирование в размере 10 % цены контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 26 586,9 тыс. руб. или 10 % от НМЦК. В извещении об осуществлении закупки заказчик также установил требование обеспечения гарантийных обязательств в размере 1 % от НМЦК, что составило 2 658,7 тыс. руб.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 21.10.2024 года № ИЭОК1 закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В настоящее время заключение муниципального контракта с победителем закупки ООО «Прогресс» находится на стадии согласования, предлагаемая цена контракта — 228 000,0 тыс. рублей.

<sup>6</sup>Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

**Выводы:**

Проведенным анализом хода реализации на территории городского округа Великий Новгород региональных проектов установлено, что все предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов мероприятия исполнительно-распорядительными органами Администрации Великого Новгорода выполняются. По большей части региональных проектов в установленном соглашениями срок целевые показатели будут достигнуты. При этом, риски недостижения запланированных результатов реализации ряда национальных проектов имеются.

Так, динамика освоения средств по муниципальному контракту на капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе, заключенного в целях реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», свидетельствует о наличии у подрядчика существенных трудностей с его выполнением, соответственно, риск недостижения целевого показателя использования субсидии в 2024 году существует.

Имеются риски недостижения запланированных результатов реализации регионального проекта «Современная школа», в рамках которого продолжается строительство общеобразовательной организации на 1501 место с бассейном по ул. Королева. В процессе заключения и исполнения указанного муниципального контракта выявлены нарушения действующего законодательства.

**Предложение:**

Заключение по результатам настоящего мониторинга направить в Думу Великого Новгорода, Мэру Великого Новгорода.

Главный инспектор



Е.В. Соколова